



Директор МУП «Курилово»

А.В. Кравченко

«__» _____ 2025г.

План-график мероприятий по подготовке котельной №2 (№69) МУП «Курилово» к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный	Приемщик работ	Примечание	Объем финансирования
1	Замена оконных рам 6*4 м.-1 шт.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	167000 тр.
2	Техническое обслуживание (промывка) дренажных линий котельной.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	30000 тр.
3	Замена привода АР уровня воды верхнего барабана МЭО-16/25-025 Д= 50 мм котла №1,2.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В. Боярский И.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	80000 тр.
4	Химическая промывка котлов №1, №2, №3.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	100000 тр.
5	Промывка дренажной системы.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	15000 тр.
6	Замена подшипников на питательном насосе №1,2 №308 двухрядный, с металлическим сепаратором-4 шт.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	4000 тр.
7	Замена подшипников на сетевых насосах №1,2,3,4 №307-8 шт.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	8000 тр.
8	Замена (обслуживание) РДУК -2 в ГРУ №2.	3 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Жуковмежрай газ	
9	Замена вентиля на воздушнике котла №3 Д=15мм, Р=25кгс/см ² -1 шт.	2 кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	1000 р

10	Центровка питательного насоса №2.	3кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	
11	Замена вентилей на фильтрах №1,2,3,4 Д=15мм, Р=6кгс/см ² -12шт.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	6000 тр.
12	Замена вентилей Д = 50 мм., Р _у =6кгс/см ² на выходах фильтров №1;3 -2 шт.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	6000 тр.
13	Замена вентиля Д = 50 мм, Р _у =10 кгс/см ² на конд. линии от пароподогревателей №1;2;3;4-4 шт.	3кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	12000 тр.
14	Замена вентилей на пробоотборниках котлов д=15 мм-6 шт. Р=6 кгс/см ² ; д= 20 мм - 6шт. Р=25 кгс/см ²	3кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	8000 тр.
15	Замена задвижки на пароподогревателе d=250 мм Р _у =10 кгс/см ² - 1 шт.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	47000 тр.
16	Замена продувочных вентилей котла №2 -8 шт. D= 25 мм Р _у =25кгс/см ² фланцевые, фланцы Д=25 мм.-16 шт.	3кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	21000 тр.
17	Замена задвижек на пароподогревателях d=125 мм Р _у = 10 кгс/см ² - 6 шт.	3кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	90000 тр.
18	Замена водоуказательных стёкол ВУ-6 на котлах № 1 в сборе-2шт.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	43400 тр.
19	Теплоизоляция пароподогревателя №4.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	60000 тр.
20	Замена клапанов дренажных линий котлов Д=32мм Р _у = 25 кгс/см ² -3 шт.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	16000 тр.
21	Замена вентиля (чугунный фланцевый) Д=50мм Р _у = 25 кгс/см ² питательной линии котла №1.	2кв. 2025г.	Дабагян С.В.	Кравченко А.В.	Собственным и силами	6000 тр.
22	Проведение технического отчета по замерам параметров электросети.	2кв. 2025г.	Ананских С.В	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	42500 тр.
23	Проведение анализа качества электроэнергии.	2кв. 2025г.	Ананских С.В	Кравченко А.В.	Силами подрядной организации	106000 тр.

Начальник котельной

С.В. Дабагян